

**WYKAZ INWESTYCJI, REMONTÓW I CZYNNOŚCI
EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE PRZEZ
REFERAT DRÓG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
– stan na 18.12.2015r.**

1. Budynki i obiekty komunalne:

- Ekipa komunalna prowadziła prace porządkowe na terenie gminy Kobierzyce, sprzątanie rowów przydrożnych i placów zabaw.
- Kontynuowane są prace przy remoncie budynków socjalnych otrzymanych od ANR w m. Budziszów, Wysoka, Kobierzyce, Solna, Królikowice.

2. Drogi i oświetlenie

- Śleza – trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej oraz głównego skrzyżowania z udziałem środków Gminy Kobierzyce, obecnie trwają prace wykończeniowe,
- Kobierzyce – zakończono prace przy budowie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, *ul. Malownicza*
- Chrzanów – zakończono remont drogi ul. Słonecznej o nawierzchni tłuczniowej,
- Owsianka – rozpoczęto prace przy wzmocnieniu pobocza drogi gminnej,
- Bielany Wrocławskie – trwają prace przy budowie ul. Niebieskiej,
- Bielany Wrocławskie – trwają prace przy przebudowie ul. Borówkowej,
- Wierzbice – trwają prace przy budowie chodników,
- Krzyżowice – zakończono prace przy budowie drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej,
- Trwają prace projektowe wykonania dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce przy ul. Sportowej,
- Trwają prace projektowe wykonania chodników w miejscowości Królikowice,
- Trwają prace projektowe wykonania drogi gminnej Krzyżowice – Bąki – Pustków Żurawski,
- Trwają prace przy wykonaniu oświetleń drogowych na terenie gminy Kobierzyce w miejscowościach: Wysoka (ul. Malownicza i Wysoka), Bielany Wrocławskie sięgacz ul. Słonecznej, Wierzbice ul. Tarnopolska, Biskupice Podgórne. Trwają również procedury uruchomienia wykonanych oświetleń (wykonanie złączy i szafek zasilających przez firmę TAURON).

3. Obiekty sportowe, rekreacyjne, place zabaw

- Zakończono montaż zabawek na placach zabaw,
- Owsianka – zakończono montaż altany na terenie rekreacyjnym,
- Bąki – trwają prace przy wykonaniu zbiornika bezodpływowego wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem świetlicy wiejskiej,

Sporządził:

Piotr Ligas

Kierownik Referatu Dróg,
Transportu i Mienia Komunalnego

ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

na dzień 18.12.2015r.

Lp.	Nazwa i przedmiot zamówienia	Tryb, data składania ofert, zawarta umowa i inne informacje	Nazwa wybranego Wykonawcy, adres	Cena najkorzystniejszej oferty	Osoba odpowiedzialna
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na: 1) Budowę Remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim; 2) Rozbiórkę istniejących budynków remizy i garaży; 3) Budowę sieci wod-kan zgodnie z warunkami technicznymi; oraz pełnienie nadzoru autorskiego - II POSTĘPOWANIE	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 08.01.2016r.	W trakcie	-	Sylwester Janaszekiewicz
2.	Dostawa 12 zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kobierzycach	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 27.11.2015r.	NBIT Spółka jawna, Popenda Ireneusz, Jenczmionka Jarosław, ul. Metalowców 13a, 41-500 Chorzów	Cena ofertowa brutto 79.704,00zł	Sylwester Janaszekiewicz
3.	Usługi publikacji ogłoszeń prasowych.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 01.12.2015r.	W trakcie oceny	-	Paweł Piwowarski
4.	Budowa oświetlenia drogowego w Kuklicach i Pelczycach na terenie Gminy Kobierzycy.	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 11.12.2015r.	W trakcie oceny	-	Paweł Piwowarski
5.	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 18.12.2015 r.	W trakcie	-	Paweł Piwowarski

6.	Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla dzieci przedszkolnych i uczniów grupowanych w poniżej wyszczególnionych placówkach: 1. Gminnym Zespole Szkół w Bielaniach Wrocławskich 2. Gimnazjum w Kobierzycach 3. Szkole Podstawowej w Kobierzycach 4. Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim oraz dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 01.12.2015r.	Najkorzystniejsza oferta: GRAMAR sp. z o.o. ul. Staroniwska 115, 35-101 Rzeszów, Umowy zostaną podpisane przez każdą z placówek (5 umów)	Cena ofertowa jednego posiłku 5,84 zł w tym : - wartość produktu tzw. wsad do kotła 4,50zł - pozostała część kosztów 1,34zł	Jolanta Urbaś
7.	Dostawa sprzętu IT i oprogramowania dla Urzędu Gminy Kobierzyce w roku 2015/2016 dopuszczono składanie ofert częściowych 5 zadań	Przetarg nieograniczony , Termin składania ofert 07.12.2015r.	Podpisano 5 umów na każde zadanie: - NBIT sp. j. ul. Metalowców 13a, 41-500 Chorzów Zad. nr 1 i Zad. nr 4 - SAMAXON sp. z o.o. ul. Stolarska 10/7 , 43-190 Mikołów Zad. nr 2 - A.P.N. PROMISE S.A. ul. Krynicka 2, 03-934 Warszawa Zad. nr 3 - Netcom sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 22/1 , 53-120 Wrocław Zad. nr 5.	Zad. nr 1. Kwota brutto 30.221,10zł Zad. nr 2 . kwota brutto 33.986,13zł Zad. nr 3. Kwota brutto 38.592,48zł Zad. nr 4. Kwota brutto 77.490,00zł Zad. nr 5. Kwota brutto 18.917,20zł	Jolanta Urbaś

Sporządził: Sylwester Janaszkiewicz

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE PRZEZ Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska –
stan na 17.12.2015r.**

1. Budynki i obiekty komunalne

- Świetlice
 - Jaszowice – dobiegają końca roboty wykończeniowe budowy nowej świetlicy, trwa oczekiwanie na dostawę wyposażenia, do zrealizowania zostają także drobne elementy zagospodarowania terenu;
 - Tyniec nad Ślężą – trwa budowa nowej świetlicy, wewnątrz rozpoczęto układanie okładzin ceramicznych, zaawansowane są już także prace przy budowie parkingu;
- Szkoły, przedszkola
 - Wysoka – trwa budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską; trwa wykonywanie elewacji, instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych, zakończono realizację tynków i wylewek posadzek; ponadto: rozpoczęto montaż drzwi wewnętrznych, tapetowanie i malowanie pomieszczeń, wykonano gres techniczny w pomieszczeniach, trwa montaż parapetów, budowa ścianek działowych, rozpoczęto niwelację terenu i wykonywanie robót drogowych;
 - Kobierzyce – kontynuowana jest realizacja projektu nowego przedszkola – etap projektu wykonawczego;
 - Kobierzyce – przygotowywana jest dokumentacja do przetargu na roboty budowlane generalnego remontu szkoły; odbyło się spotkanie organizacyjne z udziałem Dyrektorów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, roboty budowlane planuje się rozpocząć w okresie wakacji 2016r.
- Urząd Gminy Kobierzyce – zrealizowano szczegółowe specyfikacje inwestycji remontu elewacji pałacu i częściowej przebudowy funkcjonalnej wnętrza oraz powiększenia parkingu a także aranżacji sanitariatów, przygotowywany będzie przetarg na roboty budowlane, trwa już budowa nowej przepompowni ścieków;
- Ośrodki zdrowia
 - Tyniec Mały – Wykonawca reprezentowany przez syndyka powrócił na przerwanej przez niego budowę, wykonywany będzie jeszcze dodatkowy parking i prace wykończeniowe;
 - Kobierzyce – rozpoczęto inwestycję rozbudowy ośrodka zdrowia w Kobierzycach; prace były przerywane z uwagi na wprowadzaną korektę projektu fundamentów;

2. Wodociągi i kanalizacja

