

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE przez Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska –
stan na 23.05.2018r.**

1. Budynki i obiekty komunalne

- Świetlice, domy kultury
 - Kuklice – na budowie nowej świetlicy wykonano stolarkę, tynki, posadzki, układane są płytki elewacyjne, przystąpiono do prac zagospodarowania terenu;
 - Księginice – wznowiono przerwana budowę po rozwiązaniu umowy z poprzednim wykonawcą; wykonano już prace fundamentowe i instalacje podposadzkowe;
 - Krzyżowice, Żerniki Małe, Nowiny – trwa projektowanie nowych świetlic;
 - Wysoka – zrealizowano koncepcję filii ośrodka kultury;
- Szkoły, przedszkola
 - Kobierzyce – trwa budowa nowego przedszkola przy ul. Robotniczej; dobiegają końca prace pokrywcze dachu i prace instalacyjne wewnątrz budynku, zaawansowane są prace elewacyjne, kontynuowane prace przy podbudowach nawierzchni;
 - Bielany Wrocławskie – kontynuowane są prace projektowe rozbudowy obiektu szkoły, przeprowadzono audyt projektu budowlanego, trwa realizacja dokumentacji wykonawczej;
 - Ślęza – kontynuowane jest projektowanie rozbudowy i przebudowy obiektu wielofunkcyjnego, polegającej gł. na rozbudowie przedszkola, oraz części zarządzanej przez Kobierzycki Ośrodek Kultury; wykonana dokumentacja wykonawcza będzie w najbliższych dniach przekazana do audytu;
 - Wysoka – rozpoczęto prace projektowe rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego;
- Inne
 - Kobierzyce – wznowiono z nowym, wyłonionym w przetargu, wykonawcą prace przy rozbudowie ośrodka zdrowia, umowa z poprzednim wykonawcą była rozwiązana z powodu wad projektowych; po poprawie projektu realizowane są prace dociepleniowe, wykonywane są ściany działowe;
 - Sporządzono audyt dokumentacji projektowej Domu Opieki Diennej w Tyńcu Małym w budynku byłej szkoły;

2. Wodociągi i kanalizacja

- Kobierzyce – trwa rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Kobierzycach, wykonano podstawowe elementy ciągu technologicznego, kontynuowane jest wyposażanie obiektu;

rozpoczęła prace komisja rozruchowa, która sprawdza jakość wbudowanych urządzeń;

- Kobierzyce – dobiega końca kompleksowa budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z wykonaniem tłuczniowych nawierzchni drogowych w bocznych ulicach ul. Sportowej (byłe ogrody działkowe);
- realizowane są projekty wod – kan w ramach tzw. bieżącej rozbudowy, zakończono projekty dla m. Domasław, Pustków Żurawski, Tyniec Mały (sięgacze ul. Domasławskiej), kontynuowane są dla m. Kobierzyce, Tyniec M. (ul. Piaskowa);
- trwają prace projektowe kanalizacji sanitarnej w 11 miejscowościach gminy w ramach zawartej umowy w systemie zaprojektuj – wybuduj; wykonano projekty budowlane dla Pełczyc i Kuklic, trwa uzyskiwanie wymaganych uzgodnień środowiskowych i w zakresie lokalizacji urządzeń w drogach publicznych, które są niezbędne do pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac; z uwagi na zmiany procedur formalno – prawnych okres projektowania uległ wydłużeniu; równolegle dobiega końca wykonywanie projektu budowlanego dla m. Księginice, Magnice i Małuszów;

3. Sport, rekreacja i inne

- Solna – odebrano nowe zaplecze sportowe i przekazano obiekt do użytkowania; w budynku znajdują się dwie szatnie z zapleczem sanitarnym i pomieszczenia towarzyszące, zagospodarowano teren przy budynku, wykonano drogę do boiska a także zwiększono ilość lamp oświetlenia boiska;
- Kobierzyce – prowadzone są prace przy I etapie przebudowy stadionu, wykonywano elementy kanalizacji deszczowej;
- Bielany Wr. – trwa budowa dróg dla rowerów i chodników w ramach zadania obejmującego „Węzeł Bielański” (umowa zaprojektuj – wybuduj); zrealizowano prace w ul. Logistycznej, w ciągu ul. Tęczowa – Słoneczna i w ul. Towarowej, do wykonania pozostaje na tych odcinkach oznakowanie; przeprowadzana jest procedura zgłaszania robót wzdłuż drogi krajowej nr 35;
- Ślęza – trwają prace przy budowie Ślęzańsko – Bielańskiego ośrodka sportowego przy ul. Przystankowej w ramach umowy zaprojektuj – wybuduj; wykonywano podbudowę boisk, uzyskano pozwolenie na budowę zaplecza szatniowego;

Sporządził:

Rafał Krasieki

Kierownik Referatu Inwestycji
Nieruchomości i Środowiska

**WYKAZ INWESTYCJI, REMONTÓW i CZYNNOŚCI
EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY
KOBIERZYCE PRZEZ
REFERAT DRÓG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO
– stan na 24.05.2018r.**

1. Budynki i obiekty komunalne:

- Ekipa komunalna prowadzi prace porządkowe na terenie gminy Kobierzyce. Wykonano prace przy naprawie urządzeń na obiektach rekreacyjnych w miejscowościach Domasław, Tyniec Mały. Obecnie trwają prace przy wykaszaniu terenów zielonych w miejscowościach: Pełczyce, Bielany Wrocławskie, Wysoka, Tyniec Mały, Wierzbice, Dobkowice i Cieszyce.
- Trwa koszenie pasów drogowych na terenie gminy Kobierzyce.
- Trwają prace remontowe pomieszczeń budynku Urzędu Gminy,
- Trwają prace projektowe przebudowy cmentarza komunalnego w m. Bielany Wrocławskie. Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. Brak obecnie możliwości uzyskania ostatecznej decyzji ze względu na złożenie odwołania przez mieszkańca Bielania Wrocławskiego. Czekamy na rozstrzygnięcie Wojewody. Ponieważ spodziewaliśmy się takiej sytuacji, dokumentacja projektowa została wcześniej podzielona. Uzyskane w ten sposób zgłoszenie robót, pozwoli na rozpoczęcie prac przy remoncie kaplicy, budowie ogrodzenia i alejek cmentarnych.
- Trwają prace projektowe budowy parkingu i alejek na cmentarzu komunalnym w m. Tyniec nad Ślężą. Obecnie wykonano koncepcję.
- Przekazano plac budowy pod inwestycję – przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Bocznej 4 w m. Ślęża,
- Zakończono prace remontowe na parterze w budynku GOPS,

2. Drogi i oświetlenie

- Trwa przebudowa ul. Malinowej w m. Bielany Wrocławskie, obecnie zakończono prace przy wykonaniu kanalizacji deszczowej i rozpoczęto prace drogowe,
- Trwają prace przy budowie chodników w m. Żurawice,
- Trwają prace projektowe wykonania chodników w miejscowości Królikowice, Żurawice, Tyniec nad Ślężą. Dokumentacja została złożona do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
- Trwają prace projektowe budowy drogi Królikowice – Raławice, Dokumentacja została złożona do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie brak uzgodnienia z Polskimi Wodami, wstrzymuje zakończenie procedury.

- Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowy ul. Ludowej w m. Kobierzyce. Dokumentacja zostanie przekazana do działu zamówień Publicznych w celu rozpoczęcia procedury przetargowej.
- Trwają prace projektowe przebudowy drogi Rolantowice-Dobkowice-Damianowice,
- Trwają prace projektowe przebudowy drogi w m. Małuszów do strefy ekonomicznej,
- Trwają prace projektowe przebudowy drogi w m. Wysoka ul. Cztery Podkowy, Obecnie uzgodniono zakres i rozpoczęto procedurę ZRID,
- Trwają prace projektowe przebudowy mostu w m. Pełczyce i przepustów w m. Chrzanów, Dokumentacja została złożona do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
- Trwają prace projektowe przebudowy dróg w m. Kobierzyce ul. Kwiatowej i Spokojnej,
- Trwają prace projektowe przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w m. Kobierzyce. Po uzyskaniu uzgodnień, rozpoczęto procedurę ZRID.
- Zakończono i odebrano prace przy przebudowie ul. Liliowej w m. Bielany Wrocławskie.
- Trwają prace przy budowie drogi transportu rolnego w m. Dobkowice, obecnie wykonano podbudowy tłuczniowe,
- Zakończono prace przy budowie chodnika w m. Pustków Wilczkowski,
- Zakończono przebudowę drogi ul. Dolna w m. Tyniec Mały – przedłużenie w kierunku wschodnim, nawierzchnia tłuczniowa,
- Trwają prace przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej ul. Skrajnej w m. Domasław.
- Wykonano nakładki asfaltowe dróg gminnych we wsi Solna. W tym zadaniu wykonano również dojazd do nowo wybudowanego zaplecza sportowego.

3. Obiekty sportowe, rekreacyjne, place zabaw

- Zakończono prace projektowe przebudowy terenu rekreacyjnego w m. Kuklice, obecnie przygotowywane są dokumenty do udzielenia zamówienia publicznego w kwocie ujętej w budżecie gminy,
- Trwają prace przy wykonaniu zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Świdnickiej w m. Tyniec Mały. Prace postępują zgodnie z harmonogramem.
- Zakończono prace projektowe oświetlenia boisk wielofunkcyjnych przy budynkach oświatowych w m. Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski, obecnie trwa procedura przetargowa.
- Trwają prace przy wykonaniu oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m. Wierzbice.
- Rozpoczęto prace związane z wykonaniem urządzeń zabawowych na placach zabaw, zlokalizowanych na terenie gminy Kobierzyce.

- Trwają prace związane z drugim etapem zagospodarowania placów zabaw w m. Magnice,
- Trwają prace modernizacyjne boiska sportowego w Pustkowie Żórawskim,
- Trwają prace projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Kobierzyce.

Sporządził:


Piotr Ligas

Kierownik Referatu Dróg,
Transportu i Mienia Komunalnego

ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

od 24.03.2018r.do 23.05.2018r.

Lp.	Nazwa i przedmiot zamówienia	Tryb, data składania ofert i inne informacje	Nazwa wybranego Wykonawcy, adres	Cena najkorzystniejszej oferty	Osoba odpowiedzialna
PRZETARGI OPUBLIKOWANE					
1.	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku Pelczyce-Kobierzyce oraz budowa drogi dla rowerów na odcinku Bielany Wrocławskie -Śleza, stanowiących część tras rowerowych na terenie gminy Kobierzyce – I postępowanie	Przetarg nieograniczony. I postępowanie Termin składania ofert 04.04.2018 r. Wpłynęła 1 oferta UNIEWAŻNIONY – Wykonawca nie spełniał warunków udziału w postępowaniu.	część nr 1 – brak ofert część nr 2 – ZURB Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Borów, ul. Witosza 2	część nr 1 – brak ofert część nr 2 – 800 000,00 zł	Angelika Pucek
2.	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku Pelczyce-Kobierzyce oraz budowa drogi dla rowerów na odcinku Bielany Wrocławskie -Śleza, stanowiących część tras rowerowych na terenie gminy Kobierzyce – II postępowanie	Przetarg nieograniczony. II postępowanie Termin składania ofert 16.05.2018 r. Wpłynęła 1 oferta Trwa ocena oferty.	Oferta w trakcie oceny.	część nr 1 – 420 000,00 zł <i>Bidn. Sky x2</i> część nr 2 – 825 000,00 zł	Angelika Pucek
3.	Prowadzeniu nadzorów archeologicznych nad inwestycjami Gminy Kobierzyce.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 23.04.2018 r. Wpłynęły 3 oferty. Podpisanie umowy nie wcześniej niż 28.05.2018r.	Wyłoniony wykonawca: AWALON Eryk Wodejko ul. Osobowicka 105/5, 51-008 Wrocław	402 797,60 zł	Angelika Pucek

4.	Budowa świetlicy w Ślęzie wraz z terenem sportowo-rekreacyjnym	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 08.05.2018r. Wpłynęły 2 oferty		Wyloniony wykonawca: „KARAS” Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO, Wod.-Kan. i Gaz., Usługi Ogólnobudowlane Karas Zbigniew Wysoka, ul. Chabrowa 4 52-200 Wrocław 65	6 190 000,00 zł	Paulina Kosim
5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej, Zimowej, Polarnej, Śnieżnej w miejscowości Bielany Wrocławskie	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert przetargowych 18.04.2018r. Wpłynęły 2 oferty		Oferty w trakcie oceny.	6 288 195,26 zł	Paulina Kosim
6.	Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej w miejscowości Ślęza w systemie zaprojektuj i buduj	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert przetargowych 16.04.2018r. Wpłynęły 2 oferty		Oferty w trakcie oceny.	2 287 800,00 zł	Paulina Kosim
7.	Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej i ulepszonej na terenie Gminy Kobierzyce	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert przetargowych 17.05.2018r. Wpłynęła 1 oferta		Oferta w trakcie oceny.	Przetarg na stawkę – max. kwota zamówienia 8 000 000, 00 zł.	Paulina Kosim
8.	Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych w systemie „zaprojektuj i buduj” w następujących miejscowościach na terenie Gminy Kobierzyce: Bielany Wrocławskie, Wysoka, Solna, Pełczyce, Chrzanów, Kobierzyce, Bąki.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert przetargowych 22.05.2018r. Wpłynęła 1 oferta		Oferta w trakcie oceny.	427 855,50 zł	Paulina Kosim
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy szkoły w miejscowości Pustków Żurawski	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert przetargowych 25.04.2018r. Wpłynęło 8 ofert		Wyloniony wykonawca: ABK –PROJEKT ul. K. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra	189 420,00 zł	Paulina Kosim

10.	Opracowanie dokumentacji budowy świetlicy w Pelczycach i Żurawicach	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert przetargowych 23.05.2018r. Wpłynęło 6 ofert	Oferty w trakcie oceny.	64 821,00 zł	Paulina Kosim
11.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce – z podziałem na 15 części.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert przetargowych 05.06.2018r.	–	–	Jolanta Urbaś
12.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej dn 125 oraz sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 w dz. nr 63, 364/32, 356/2, 364/15 w miejscowości Tyniec Mały Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej dn 125 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w ul. Miodowej w m. Tyniec Mały Zadanie 3: Budowa sieci wodociągowej w ul. Lwowskiej w miejscowości Wierzbice - od węzła WP9 do WP5	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert przetargowych 30.05.2018r.	–	–	Jolanta Urbaś
13.	Wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz opracowanie dokumentacji projektowej i budowa w miejscu wyburzonego obiektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ślęzie przy ul. Bocznej 4, dz. nr 58/3.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert przetargowych 05.04.2018r. Wpłynęły 3 oferty	Wyłoniony wykonawca: KARAS" Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO, Wod.-Kan. i Gaz., Usługi Ogólnobudowlane Karas Zbigniew Wysoka, ul. Chabrowa 4	2 650 200,00 zł	Jolanta Urbaś


		52-200 Wrocław 65			
14.	Budowa remizy strażackiej wraz z rozbiórką starej remizy i budową wodociągu w miejscowości Pustków Żurawski, Gmina Kobierzycze.	Przetarg nieograniczony, Termin składania ofert przetargowych 15.04.2018r.	Wyłoniony wykonawca: KALFAS Firma Remontowo – Budowlana Mariusz Kalfas, ul. Zamkowa 5 lok. 5, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki	2 148 000,00 zł	Sylwester Janaszekiewicz
15.	Zarządzanie i nadzór na budową kanalizacji w Gminie Kobierzycze II POSTĘPOWANIE	Przetarg ograniczony, przeprowadzono selekcje złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu., Zaproszono do złożenia ofert cenowych 4 Wykonawców	Etap po ocenie wniosków a przed złożeniem ofert. Składanie ofert 15.06.2018r.	–	Sylwester Janaszekiewicz
16.	Dokończenie rozbudowy ośrodka zdrowia w miejscowości Kobierzycze, Gmina Kobierzycze.	Przetarg nieograniczony, Termin składania ofert 15.03.2018r. Wpłynęły 3 oferty	Wyłoniony wykonawca: KALFAS Firma Remontowo – Budowlana Mariusz Kalfas, ul. Zamkowa 5 lok. 5, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki	3 750 999,99 zł	Sylwester Janaszekiewicz
17.	Dokończenie modernizacji Szkoły Podstawowej w Kobierzycach w formule zaprojektuj i wybuduj.	Przetarg nieograniczony, Termin składania ofert 11.05.2018r.	Brak ofert, postępowanie unieważnione	-	Sylwester Janaszekiewicz
18.	Dokończenie modernizacji Szkoły Podstawowej w Kobierzycach w formule zaprojektuj i wybuduj – II POSTĘPOWANIE	Przetarg nieograniczony, Termin składania ofert przetargowych 29.05.2018r.	-	-	Sylwester Janaszekiewicz
19.	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Agrestowej w miejscowości Domasław	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 06.03.2018 r. Wpłynęły 3 oferty.	Wyłoniony wykonawca: VOLT-TIM Dariusz Rudnicki ul. Czeresniowa 8, 55-100 Trzebnica.	22 140,00 zł	Paweł Piwowarski

20.	Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków Kobierzycy wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski – w trybie zaprojektuj i wybuduj.	Przetarg ograniczony, przeprowadzono selekcje złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Termin składania wniosków 08.02.2018 r. Wpłynęły 3 wnioski.	Etap po ocenie wniosków a przed złożeniem ofert. (Termin składania ofert planowany na 28-29.06.2018r.)	-	Paweł Piwowarski
21.	Wykonanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzycy.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 02.03.2018 r. Wpłynęły 4 oferty	Wyłoniony wykonawca: ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski Zaręba, ul. Wesoła 10, 59-800 Lubań.	166 050,00 zł	Paweł Piwowarski
22.	Wykonanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej rozbudowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Chabrowej w Wysokiej	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 20.03.2018 r. Wpłynęło 5 ofert.	Wyłoniony wykonawca: MENS Pracownia Projektowa Grzegorz Pełczyński ul. Wojskowa 3L/6 60-792 Poznań,	99 950,00 zł	Paweł Piwowarski
23.	Ubezpieczenie majątkowe Gminy Kobierzycy.	Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 07.05.2018 r. Wpłynęły 3 oferty.	Wyłonieni wykonawcy: Zad. 1 - TUJIR Warta S.A. ul. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław Zad. 2 - Concordia Polska TUV ul. Sycowska 46, 51-319 Wrocław Zad. 3 - Concordia Polska TUV ul. Sycowska 46, 51-319 Wrocław	Zad. 1 – 199 392,02 zł Zad. 2 – 88 742,00 zł Zad. 3 – 6 688,00 zł	Paweł Piwowarski

			Zad. 4 - Concordia Polska TUW ul. Sycowska 46, 51-319 Wrocław	Zad. 4 - 560,00 zł	
PRZETARGI W PRZYGOTOWANIU					
1.	Zakup i dostawa gazu dla jednostek gminnych – grupa zakupowa	Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiP	-	-	Angelika Pucek
2.	Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowanie tych odpadów.	Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiP	-	-	Angelika Pucek
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku szkolnego w Tyńcu Małym.	Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiP Planowane ogłoszenie przetargu 24 lub 25.05.2018	-	-	Angelika Pucek
4.	Oświetlenie boisk szkolnych w miejscowościach Bielany Wrocławskie, Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski	Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiP	-	-	Paulina Kosim
5.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącej drogi wraz z budową trasy rowerowej Kobierzyce-Chrzanów realizowanej w procedurze ZRID.	Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiP	-	-	Paweł Piwowski

6.	Dostawa i montaż elementów monitoringu na terenie Gminy Kobierzycze. Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu na terenie Gminy Kobierzycze poprzez: m.in. efektywną, nieprzerwaną obsługę systemu poprzez Centrum Monitoringu, zapewnienie serwisu technicznego dla prawidłowej i ciągłej pracy systemu oraz zapewnienie wsparcia grupy interwencyjnej	Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiP- Kancelarii Radców Prawnych Planowane ogłoszenie przetargu 25 lub 28.05.2018r.	-	Sylwester Janaszekiewicz
7.	Budowa studni głębinowej w Biskupicach Podgórnym.	Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiP – w Kancelarii Radców Prawnych Planowane ogłoszenie przetargu 4-5.06.2018r.	-	Sylwester Janaszekiewicz
8.	Przygotowanie środowiska IT Urzędu Gminy Kobierzycze na wdrożenie e-usług w roku 2018 z podziałem na dwa zadania: 1.Przygotowanie środowiska IT na uruchomienie i stabilne świadczenie e-usług 2. Wykonanie modernizacji systemu zarządzającego obiegiem dokumentów	Dokumenty w przygotowaniu w RŚZiP – w Kancelarii Radców Prawnych	-	Jolanta Urbas

Zestawiła, dnia 23.05.2018r., Monika Penczak

KIEROWNIK REFERATU
Środków Zwrotnych i Zonowań Północnych

mgr Monika Penczak