

**WYKAZ INWESTYCJI, REMONTÓW i CZYNNOŚCI  
EKSPLOATACYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY  
KOBIERZYCE PRZEZ  
REFERAT DRÓG TRANSPORTU I MIENIA KOMUNALNEGO  
– stan na 29.05.2020r.**

**1. Budynki i obiekty komunalne:**

- Ekipa komunalna wykonuje koszenia w miejscowościach gminnych według harmonogramu.
- Aktualnie ekipa komunalna zajmuje się bieżącym utrzymanie infrastruktury dróg, ulic oraz chodników, polegającym na przycinaniu drzew, krzewów w pasach drogowych, naprawie znaków drogowych a także usuwaniu dzikich wysypisk;
- Trwają prace przy przebudowie budynku wielorodzinnego przy ul. Bocznej 4 w m. Ślęza, Obecnie trwają prace tynkarskie.
- Zakończono remont budynku urzędu gminy, polegający na modernizacji łazienek na parterze przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego
- Rozpoczęto prace zewnątrz przy modernizacji elewacji od strony zachodniej budynku Urzędu Gminy.
- Zakończono remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Królikowice, polegający na modernizacji instalacji elektrycznej, montażu klimatyzacji oraz wymianie podłogi;
- Wykonano ogrodzenie wokół stawu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszyce w ramach funduszu sołeckiego.
- Zakupiono i zamontowano klimatyzacje w świetlicy wiejskiej w miejscowości Małuszów w ramach funduszu sołeckiego.
- Zakupiono i zamontowano rolety zewnętrzne oraz kontener gospodarczym w miejscowości Budziszów w ramach funduszu sołeckiego.
- Wykonano odświeżenie elewacji w budynkach świetlic wiejskich w miejscowości Budziszów i Małuszów.
- Zakończono pracę polegającą na wymianie kominków wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 13 w Kobierzycach;
- Zakończono prace remontowe mieszkania przy ul. Słonecznej w miejscowości Budziszów.

**2. Drogi i oświetlenie**

- Wstrzymano prace przy inwestycji „Przebudowa wiaduktu drogowego nad Autostradą A4 w km 154+950 w ciągu drogi powiatowej ul. Pszennej w miejscowości Ślęza, obecnie ustalono zakres zastępczej organizacji ruchu na terenie GDDKiA, czekamy na zatwierdzenie, wznowienie robót ustalono na drugą połowę czerwca 2020,

- Trwają prace przy budowie drogi Rolantowice – Dobkowice – Damianowice, obecnie trwają prace na odcinku Dobkowice – Damianowice, wykonywane są chodniki,
- Zakończono prace przy budowie chodnika i miejsc postojowych przy ul. Ogrodowej w m. Bielany Wrocławskie,
- Trwają prace przy budowie drogi transportu rolnego Domasław – Tyniec Mały, obecnie wykonywany jest odcinek od ul. Pszennej do ul. Piaskowej,
- Trwają prace projektowe przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1959D z drogami gminnymi ul. Pogodną i Parkową w Magnicach;
- Zakończono prace przy przebudowie ul. Brzoskwiniowej w m. Tyniec Mały,
- Zakończono prace przy wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej w m. Kobierzyce,
- Trwają prace przy wykonaniu ul. Lawendowej w m. Kobierzyce, obecnie usuwana jest kolizja z siecią energetyczną,
- Zakończono pracę odbiorową inwestycji budowa oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach Gminy Kobierzyce:
  - ul. Słoneczna w miejscowości Pustków Wilczkowski,
  - ul. Kasztanowa w miejscowości Kuklice,
  - ul. Miodowa oraz ul. Brzozowa w miejscowości Kobierzyce,
  - ul. Leszczynowa w miejscowości Wysoka,
  - ul. Sportowa w miejscowości Jaszowice,
  - ul. Źródłana w miejscowości Wierzbice,
  - ul. Brzoskwiniowa w miejscowości Tyniec Mały,
  - ul. Jesionowa w miejscowości Magnice,
  - ul. Dębowa w miejscowości Żerniki Małe.
- Rozpoczęto procedurę rozpoznania rynku na wyłonienie wykonawcy nad inwestycją „Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce
  - ul. Malinowa w miejscowości Szczepanowice,
  - ul. Łąkowa w miejscowości Szczepankowice,
  - ul. Klonowa w miejscowości Żerniki Małe,
  - ul. Brzozowa w miejscowości Żerniki Małe,
  - działka drogowa nr: 417 w miejscowości Wierzbice,
  - ul. Bajeczna w miejscowości Wysoka,
  - działka drogowa nr: 64/6 w miejscowości Kuklice,
  - ul. Sportowa w miejscowości Domasław,
  - ul. Rumiankowa w miejscowości Księginice,
  - ul. Szkolna w miejscowości Tyniec nad Ślężą,
  - ul. Orzechowa w miejscowości Żurawice,
  - Szczepankowice Małe – przystanki,

## ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

od 30.04.2020r.do 27.05.2020r.

Lp.	Nazwa i przedmiot zamówienia	Tryb, data składania ofert, zawarta umowa i inne informacje	Stan realizacji procedury Nazwa wybranego Wykonawcy, adres	Cena najkorzystniejszej oferty
<b>PRZETARGI OPUBLIKOWANE</b>				
1.	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikami ul. Spacerowa, Ogrodowa, Łąkowa, Polna w miejscowości Bąki, gm. Kobierzyce – zaprojektuj	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 08.06.2020r.	-	-
2.	Opracowanie Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacja do zmian klimatu Gminy Kobierzyce	Dialog Techniczny	Spotkania: 26.05.2020r i 27.05.2020r.	
3.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części 2020r.	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 28.05.2020r.	-	-
4.	Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych, wiat przystankowych oraz opróżnianiu wraz z myciem i konserwacją koszy na śmieci (ulicznych i na przystankach autobusowych) oraz na psie odchody na terenie Gminy Kobierzyce	Przetarg nieograniczony Termin składania ofert 23.03.2020r. Wpłynęło 5 ofert. <b>Procedura odwoławcza w KIO</b>	Usługi Ogrodniczo- Porządkowe WW- SERWIS Waldemar Winiarski, ul. Cicha 1a, Tyniec nad Ślężą, 55-040 Kobierzyce	

5.	<p>Ubezpieczenie majątkowe Gminy Kobierzyce.</p>	<p>Przetarg nieograniczony. Termin składania ofert 30.04.2020 r. Oferty złożyło 6 firm. Umowy zawarto 13.05.2020 r.</p>	<p><b>Zad. 1 - TUJIR WARTA</b> S.A. ul. Chmiela 85/87, 00-805 Warszawa COKK Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 64, 53-333 Wrocław</p> <p><b>Zad. 2 - Compensa TU</b> S.A. Vienna Insurance Group Oddział we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 208, 53-235 Wrocław</p> <p><b>Zad. 3 - Uniqą TU. S.A.</b> z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 Przedstawiciel w Warszawie, 04-157 Warszawa, ul. Sulejowska 56/58</p> <p><b>Zad. 4 - Uniqą TU. S.A.</b> z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 Przedstawiciel w Warszawie, 04-157 Warszawa, ul. Sulejowska 56/58</p>	<p>Zad. 1 - 271.051,12 zł (OC i mienie)</p> <p>Zad. 2 - 51.714,00 zł (Pojazdy)</p> <p>Zad. 3 - 5.688,00 zł (OSP i MDP)</p> <p>Zad. 4 - 1.014,00 zł. (NNW ekipa)</p>
----	--	---	---	---

## PRZETARGI W PRZYGOTOWANIU

1.	Prowadzenie nadzorów inwestorskich w branży ogólnobudowlanej oraz wybranych elementów branży drogowej robót budowlanych realizowanych przez Gminę Kobierzyce	Dokumentacja przetargowa w opracowaniu w RŚZiZP.	-	-
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa parkingu park & ride w Bielanach Wrocławskich wraz z elementami towarzyszącymi w systemie zaprojektuj i wybuduj.	Dokumentacja przetargowa w opracowaniu w RŚZiZP-RINIŚ.	-	-
3.	Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowanie tych odpadów	Dokumentacja przetargowa w opracowaniu w RŚZiZP-RINIŚ	-	-

Zestawiła: Monika Śliwińska , dnia 27.05.2020r.

**mgr Monika Śliwińska**  
*Monika Śliwińska*  
Kierownik  
Referatu Środków Zewnętrznych  
i Zamówień Publicznych

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY  
KOBIERZYCE przez Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska –  
stan na 28.05.2020r.**

1. Budynki i obiekty komunalne

- Świetlice
  - Księginice – Wykonawca zintensyfikował prace związane z zagospodarowaniem terenu na budowie nowej świetlicy, wykonywane są roboty drogowe;
  - Ślęza – na budowie nowej świetlicy wykonano nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego; spółka gazownicza poinformowała, że nie wywiąże się z umowy na doprowadzenie gazu sieciowego do zasilania do obiektu, konieczne będzie wykonanie zasilania zastępczego;
  - Pełczyce – realizowana jest dokumentacja wykonawcza świetlicy po przeprowadzonym audycie, Polskie Wody wznowiły procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego przerwana ze względu na epidemię;
  - Nowiny – rozpoczęto realizację dokumentacji projektowej nowej świetlicy, sporządzana została koncepcja obiektu z zagospodarowaniem terenu;
- Szkoły, przedszkola, żłobki
  - Kobierzyce – korzystając z przerwy w nauce kontynuowany jest gruntowny remont pomieszczeń szkoły z przebudową instalacji, układane są wykładziny podłogowe;
  - Wysoka – realizowany jest projekt nowego przedszkola przy ul. Radosnej w ramach umowy zaprojektuj – wybuduj, czekamy na rozpatrzenie protestu do wydanego pozwolenia na budowę I etapu, kontynuowane są pozostałe prace projektowe, spółka gazownicza odmówiła zawarcia umowy na zasilanie obiektu w gaz sieciowy;
  - Ślęza – w ramach rozbudowy przedszkola przy ul. Przystankowej układano okładziny ceramiczne, prowadzono prace związane z rozbudową w istniejącej części obiektu, trwa realizacja nawierzchni i wyposażania placów zabaw;
  - Bielany Wrocławskie – prowadzona jest budowa nowego budynku szkoły, zakończono stawianie ścian konstrukcyjnych parteru, wykonano stropy i podkłady posadzki, na sali gimnastycznej wykonano poszycie dachu;
- Inne
  - Pustków Żurawski – na budowie nowej remizy strażackiej Wykonawca wykonał wpięcie do sieci wodociągowej

zasilającej obiekt, będzie obecnie uzyskiwał pozwolenie na użytkowanie;

- Tyniec Mały – w ramach adaptacji części pomieszczeń byłej szkoły pod dom opieki dziennej prowadzone są prace dekarские i elewacyjne, wykonywane są prace zagospodarowania terenu, montaż wiaty śmietnikowej; wewnątrz montowane są sufity podwieszane;

## 2. Wodociągi i kanalizacja

- Trwa realizacja umowy na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w 11 miejscowościach gminy z odcinkami wodociągów; Wykonawca w ostatnim czasie prace prowadził w:
  - Pełczycach – zakończono roboty „uzupełniające” w ul. Wspólnej, Sezamkowej, Pogodnej
  - Magnicach – roboty „uzupełniające” w ul. Św. Józefa;
  - Księginicach – prace wykończeniowe zbiorników pompowni ścieków;
  - Żernikach Małych – ul. Tyniecka i Dębowa oraz odtworzenia nawierzchni ulic osiedlowych;
  - Krzyżowicach – ul. Główna i przepompownia w ul. Leśnej;
  - Małuszowie – rurociągi tłoczne;
  - Bąkach – ul. Spacerowa;
- Trwają prace projektowe uzupełniających odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągów do budynków przy drogach prywatnych, których właściciele zgłosili się do Gminy z prawem do dysponowania gruntem i nieodpłatną zgodą na służebność oraz do nowych budynków, które powstały po określeniu zakresu do głównego kontraktu;
- Wysoka – trwa budowa nowej strefowej pompowni wody ze zbiornikiem żelbetowym przy ul. Chabrowej; przeprowadzono próby szczelności zbiornika o poj. ponad 300m<sup>3</sup>, wykonano główne prace na budynku technicznym;
- Pustków Żurawski – realizowany jest projekt likwidacji oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem tranzytowym sieci kanalizacyjnej do Kuklic;

## 3. Sport, rekreacja, komunikacja

- Projektowana jest przebudowa drogi Kobierzyce – Chrzanów wraz z wykonaniem ciągu pieszo – rowerowego w procedurze ZRID;
- Wykonywane są projekty organizacji ruchu i brakującego oznakowania tras rowerowych K1 i K2;
- Trwa procedura zakończenia robót przy budowie ciągów pieszo – rowerowego i pieszo – jezdnego na odcinku Kobierzyce (skrzyżowanie) – Pełczyce (park) oraz drogi dla rowerów Śleza (most) – Bielany (tory PKP).
- Na zlecenie PKP PLK realizowana jest rewitalizacja linii kolejowej nr 285 Wrocław – Świdnica, wzdłuż linii kolejowej na terenie naszej

gminy rozłożono materiały do wykonania robót, prowadzone są wycinki zieleni;

#### 4. Ochrona środowiska

- Przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce

Sporządził: Rafał Krasicki