



**RAPORT Z MONITORINGU STANU
WDRAŻANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ
REWITALIZACYJNYCH
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GMINY KOBIERZYCE
ZA ROK 2024**

Kobierzyce, maj 2025 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Rada Gminy Kobierzyce dnia 7 czerwca 2024 r. podjęła Uchwałę Nr II/12/2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce.

Zgodnie z Rozdziałem 9.2 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce (dalej zwany GPR) tj. „Monitorowanie i ocena aktualności GPR” raport roczny zawiera najważniejsze informacje o postępie realizacji poszczególnych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wskazanych w GPR, w tym informację w zakresie osiągania tzw. wskaźników produktu, czyli mierzalnych efektów poszczególnych projektów lub przedsięwzięć. Celem sporządzenia raportu rocznego jest przede wszystkim informacja w zakresie terminowości i merytorycznej poprawności realizacji GPR.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce zakłada 13 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz 33 pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, do których wyszczególniono wskaźniki realizacji. Roczne sprawozdania monitoringowe mają na celu weryfikację zrealizowanych działań oraz kontrolę stopnia osiągnięcia wskaźników, a co za tym idzie realizacji zamierzonych celów.

Realizacja podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (lista A)

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
1.	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na obszarze rewitalizacji (Kobierzyce, Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski)	Gmina Kobierzyce	2024-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane. Projekt nie uzyskał dofinansowania - wyczerpana alokacja środków (na liście rezerwowej).
2.	Lepszy start dla przedszkolaków z obszaru rewitalizacji (Kobierzyce)	Gmina Kobierzyce	2024-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane. Projekt nie uzyskał dofinansowania- wyczerpana alokacja środków (na liście rezerwowej).
3.	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów na trasie Wierzbice – Królikowice na odcinku Małuszów - Krzyżowice - Żerniki Małe	Gmina Kobierzyce	2024-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dla zadania obejmującego odcinek Małuszów - Krzyżowice - Żerniki Małe jest opracowywana dokumentacja projektowa i trwają uzgodnienia ws. uzyskania decyzji budowlanych. Dla zadania obejmującego odcinek Wierzbice – Królikowice zlecono do wykonania dokumentację na wykonanie robót budowlanych.
4.	Budowa infrastruktury obsługującej podróżnych wraz z parkingiem typu Park&Ride w miejscowości Kobierzyce	Gmina Kobierzyce	2025-2027	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa postępowanie przetargowe na realizację węzła przesiadkowego przy ul. Witosa w Kobierzycach (zaprojektuj i wybuduj).
5.	Budowa parkingu typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z drogami dla pieszych i rowerów oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzbice	Gmina Kobierzyce	2025-2027	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa projektowanie Park&Ride oraz Bike&Ride.
6.	Budowa parkingu typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogą dla rowerów	Gmina Kobierzyce	2025-2027	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa projektowanie Park&Ride oraz Bike&Ride.

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
	na odcinku Solna – Pustków Żurawski – Żurawice			
7.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice	Gmina Kobierzyce, Sołectwo Wierzbice	2024-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 1) Prace rozbiórkowe, demontażowe, wyburzeniowe w tym między innymi: - rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego ułożonego na płasko - demontaż istniejącego ogrodzenia tunelu dla kibiców, - demontaż istniejącej latarni oświetlenia terenu - rozbiórka fragmentu niskiego ogrodzenia - demontaż istniejącego kosza do koszykówki - demontaż istniejących bramek do piłki nożnej, - demontaż oraz ponowny montaż istniejącego kosza na śmieci, - rozbiórka istniejących obrzeży wraz z wypełnieniem przestrzeni za pomocą otoczków – obszar zlokalizowany przy tylnej stronie podestu/ tarasu budynku świetlicy - rozbiórka/usunięcie warstwy otoczków od północnej strony budynku świetlicy – w miejscu istniejącej opaski pod lokalizację nawierzchni wodoprzepuszczalnej – żywiczej, 2) remont istniejących piłkochwytów w tym podniesienie istniejącej siatki o 10 cm, wymiana siatki dolnej, w razie konieczności wymiana słupków piłkochwytów, 3) zdjęcie humusu z korytowaniem do projektowanej głębokości pod boisko wielofunkcyjne, 4) wykonanie warstwy odsączającej z piasku boiska, 5) wykonanie obrzeży betonowych wokół boiska, 6) wykonanie podbudowy z kruszywa granitowego łamanego na boisku, 7) wykonanie warstwy wyrównawczej z miálu kamiennego na boisku, 8) zdjęcie humusu z korytowaniem do projektowanej głębokości pod nawierzchnie z kostki betonowej, 9) wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod nawierzchnie z kostki betonowej, 10) ułożenie obrzeży/ krawężników, 11) wykonanie podbudowy z kruszywa granitowego łamanego pod nawierzchnie z kostki betonowej, 12) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej.

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
8.	Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku w Kobierzycach	Gmina Kobierzyce	2024-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, w tym inwentaryzację zieleni. Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę tężni solankowej.
9.	Zagospodarowanie terenu parku w Pustkowie Żurawskim	Gmina Kobierzyce	2024-2030	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wybudowano ciąg komunikacyjny wraz z oświetleniem parku w Pustkowie Żurawskim.
10.	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pustków Żurawski	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	2025-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane. Przeprowadzono 3 postępowania przetargowe dotyczące modernizacji przyszkolnego boiska sportowego, których nie rozstrzygnięto. Jeden z nich unieważniono. W obecnej chwili rewitalizację przeprowadzić ma firma rozbudowująca szkołę.
11.	Modernizacja boiska uniwersalnego wielozadaniowego w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim, Gmina Kobierzyce	2025-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.
12.	Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” realizowany na obszarze rewitalizacji.	Gmina Kobierzyce	2024-2025	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 24 gospodarstwa domowe zrealizowały inwestycje polegającą na wymianie źródła ogrzewania.
13.	Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce realizowany na obszarze rewitalizacji	Gmina Kobierzyce	2024-2028	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 39 gospodarstw domowych zrealizowało inwestycje polegającą na wymianie źródła ogrzewania.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (lista B)

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
1.	Działania na rzecz seniorów z obszaru rewitalizacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	2024-2030	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Program realizowany jest od sierpnia 2022 do nadal. W ramach programu w 2022 roku zakupionych zostało 30 opasek telemedycznych, z których w 2024 roku skorzystały 35 osób, z czego z terenu rewitalizacji skorzystało 8 osób. Wsparcia telefonicznego udzielono 203 razy poprzez połączenie z opiekunem telemedycznym. Żadne z połączeń nie wymagało wezwania służb ratunkowych. 2 razy skorzystano z tzw. Sieci Pomocowej czyli skontaktowano się z osobą wskazaną przez uczestnika Programu.
2.	Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem z obszaru rewitalizacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	2024-2030	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kierowana jest do kilkuset rodzin z gminy Kobierzyce, które zmagają się z różnymi problemami życiowymi, które doprowadzają do ubóstwa. Świadczy on szeroki wachlarz pomocy zarówno pieniężnej jak i niepieniężnej. Jednym z zadań własnych gminy, realizowanym przez tut. Ośrodek jest opracowanie i realizacja projektów socjalnych, w 2024 roku GOPS zrealizował 5 projektów socjalnych pozyskując środki od sponsorów.
3.	Program motywujący do leczenia osoby z problemem alkoholowym z obszaru rewitalizacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	2024-2030	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. - grupa motywująca osoby uzależnione do leczenia (dla osób początkujących), realizacja raz w tygodniu, w programie udział wzięło 28 osoby z problemem alkoholowym, - grupa motywująca osoby uzależnione do leczenia, realizacja raz w tygodniu, w programie udział wzięło 6 osób z problemem alkoholowym, po co najmniej sześciomiesięcznym okresie abstynencji i terapii.

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
4.	Szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej z obszaru rewitalizacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	2024-2030	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Pracownicy socjalni, osoby współpracujące w zakresie uzależnień i przemocy domowej uczestniczyli w szkoleniach w zakresie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, nt.: „Standardy ochrony małoletnich – jak je wdrożyć”, „Dziecko jako osoba doznająca i świadek przemocy domowej w procedurze Niebieskie Karty”. Procedura udzielenia dziecku ochrony w związku z przemocą domową na podstawie art.12 a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej"- zadania poszczególnych służb, regulacje 2024 dla Zespołu Interdyscyplinarnego i członków grup diagnostyczno - pomocowych”, „Fentanyl - epidemia opioidowa; leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży”; Szkolenie dla radnych, sołtysów, członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Diagnostyczno – Pomocowych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osób współpracujących w zakresie profilaktyki uzależnień i in., udział brało 45 osób.
5.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	Gmina Kobierzycy	2024-2027	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione na wykupienie praw autorskich od projektanta szkoły w Kobierzycach. Ze względu na długotrwały proces uzgodnień z biurem projektowym warunków porozumienia nie udało się ponieść dodatkowych kosztów na wykonanie koncepcji projektowej. Wykonanie koncepcji projektowej planowane jest w 2025r.
6.	Warsztaty językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie miejscowości Wierzbice	Sołectwo Wierzbice, Gmina Kobierzycy	2024-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2024 roku.

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
7.	Zajęcia z języka angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	2025-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.
8.	Zajęcia wspierające rozwój uczniów w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	2025-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.
9.	Teatr w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	2025-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.
10.	Zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	2025-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.
11.	Budowa dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej na obszarze rewitalizacji	Gmina Kobierzycze	2024-2030	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Ulica Magnoliowa w Kobierzycach – trwa postępowanie przetargowe.
12.	Rozbudowa oświetlenia drogowego na obszarze rewitalizacji	Gmina Kobierzycze	2024-2028	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zrealizowano oświetlenie na ul. Spacerowej w Pustkowie Żurawskim Pozostały obszar - wykonano projekty, uzyskano pozwolenie na budowę, obecnie wykonywane są prace ziemne
13.	Budowa dróg dla pieszych w miejscowości Małuszów, Biskupice Podgórne	Gmina Kobierzycze	2024-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Biskupice Podgórne - wybudowano chodnik umożliwiający komunikację mieszkańców wsi Biskupice Podgórne z wybudowaną świetlicą.

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
				Małuszów – brak realizacji. Z uwagi na brak porozumienia z Zarządem Powiatu Wrocławskiego nie było możliwe przeprowadzenie zadania w 2024.
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w miejscowości Magnice	Gmina Kobierzycy	2024-2025	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Z uwagi na przedłużającą się procedurę projektowania związanego z długim oczekiwaniem na uzgodnienia z gestorami sieci, finansowanie zadania zaplanowano w 2025r.
15.	Aleja Topolowa w Magnicach	Gmina Kobierzycy	2025-2030	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2024 roku.
16.	Budowa drogi w Magnicach	Gmina Kobierzycy	2025-2030	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2024 roku.
17.	Zagospodarowanie terenu szkoły w Kobierzycach	Gmina Kobierzycy	2024-2025	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione na roboty budowlane wokół szkoły podstawowej w Kobierzycach-budowa parkingu, chodników.
18.	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów na obszarze rewitalizacji	Gmina Kobierzycy	2024-2030	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję projektową.
19.	Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	Gmina Kobierzycy	2024-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budynku OSP w Pustkowie Wilczkowskim. Opracowano koncepcję oraz przekazano projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany.

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
20.	Wycieczki integrująco-krajoznawcze prowadzone na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji	Kobierzycki Ośrodek Kultury	2024-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2024 roku.
21.	Integracyjne warsztaty wewnętrzne na obszarze rewitalizacji	Kobierzycki Ośrodek Kultury	2024-2028	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2024 roku.
22.	Cykl warsztatów łączących pokolenia na obszarze rewitalizacji	Kobierzycki Ośrodek Kultury	2024-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2024 roku.
23.	Budowa świetlicy w Biskupcach Podgórnych	Gmina Kobierzyce	2023-2025	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wydatki poniesiono na wykonanie robót budowlanych przy budowie świetlicy w Biskupicach Podgórnych wraz z wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku. Ze względu na brak przyłącza energetycznego zakończenie inwestycji planowane jest w 2025r.
24.	Budowa świetlicy w Kobierzycach	Gmina Kobierzyce	2024-2027	Przedsięwzięcie nie jest realizowane. Trwa ustalanie ostatecznej lokalizacji obiektu.
25.	Budowa skateparku w miejscowości Wierzbice	Gmina Kobierzyce	2026-2028	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2024 roku.
26.	Modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	2025-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano konserwację i bieżącą naprawę urządzeń.
27.	Zajęcia taneczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	2025-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
28.	Modernizacja ogrodzenia wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	2025-2026	Przedsięwzięcie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie wokół obiektu (235 metrów).
29.	Budowa boiska do siatkówki w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	2025-2030	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.
30.	Opracowanie i zamontowanie tablic informacyjnych o historii miejscowości Tyniec nad Ślężą	Sołectwo Tyniec nad Ślężą, Gmina Kobierzyce, organizacje społeczne	2025-2030	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - brak środków na realizację tego zadania w 2024 roku.
31.	Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze rewitalizacji	Gmina Kobierzyce	2024-2030	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakup 106 szt. drzewek typu „klon” dla sołectwa Magnice. Nasadzenia w czynie społecznym, przy ul. Jesionowej i ul. Pogodnej.
32.	Przedsięwzięcia proekologiczne i przyrodnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	2025-2026	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wycieczki/projekty edukacyjne: -Dolina Baryczy-wycieczka połączona z warsztatami edukacyjnymi -Karpacz-wycieczka połączona z warsztatami edukacyjnymi -Chwalimierz-wycieczka połączona z warsztatami edukacyjnymi -wrocławskie ZOO-wycieczka połączona z warsztatami edukacyjnymi -Bardo -wycieczka edukacyjna, spływ kajakowy -Świeradów Zdrój-wycieczka edukacyjna połączona ze zwiedzaniem wioski lapońskiej w Borowicach

Lp.	Tytuł projektu	Podmiot realizujący	Termin realizacji	Stan realizacji (wraz z uzasadnieniem dot. braku realizacji)
				-Przełęcz Tąpadła- wycieczka edukacyjna połączona z korzystaniem z Parku Linowego -Projekt edukacyjny „H2O”- wycieczka do Hyrdopolis -Projekt edukacyjny –„Segregowanie odpadów”, prelekcje w klasach I-VIII -Projekt ekologiczny „Pokaz mody ekologicznej” -Projekt edukacyjny „Festyn nakrętkowy”.
33.	Przedsięwzięcia proekologiczne i przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	2025-2026	Przedsięwzięcie nie jest realizowane - zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.

Postęp w realizacji zakładanych celów

Poniższa tabela prezentuje postęp w realizacji zakładanych celów poprzez dochodzenie do zaplanowanych wskaźników.


Nr	Tytuł projektu	Cel	Źródło wskaźnika	Wskaźnik produktu	Wartość osiągnięta w 2024 roku	Termin osiągnięcia wskaźnika
1A	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na obszarze rewitalizacji (Kobierzyce, Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski)	1	UG Kobierzyce	Liczba wspartych jednostek oświatowych w zakresie podniesienia jakości i skuteczności edukacji – 3 jednostki	0	2027
2A	Lepszy start dla przedszkolaków z obszaru rewitalizacji (Kobierzyce)	1	UG Kobierzyce	Liczba wspartych jednostek oświatowych w zakresie podniesienia jakości i skuteczności edukacji – 1 jednostka	0	2027
3A	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów na trasie Wierzbice – Królikowice na odcinku Małuszów - Krzyżowice - Żerniki Małe	2	UG Kobierzyce	Długość wybudowanych/ przebudowanych dróg dla rowerów – 4,9 km	0	2027
4A	Budowa infrastruktury obsługującej podróżnych wraz z parkingiem typu Park&Ride w miejscowości Kobierzyce	2	UG Kobierzyce	Liczba wybudowanych obiektów „Park&Ride” – 1 szt.	0	2028
5A	Budowa parkingu typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z drogami dla pieszych i rowerów oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzbice	2	UG Kobierzyce	Liczba wybudowanych obiektów „Park&Ride” – 1 szt.	0	2028
6A	Budowa parkingu typu Park&Ride oraz Bike&Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogą dla rowerów na odcinku Solna – Pustków Żurawski – Żurawice	2	UG Kobierzyce	Liczba wybudowanych obiektów „Park&Ride” – 1 szt.	0	2028
7A	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice	3	UG Kobierzyce	Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt. (boisko wielofunkcyjne)	0	2027
8A	Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku w Kobierzycach	3	UG Kobierzyce	Liczba utworzonych/ zmodernizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. (park w Kobierzycach)	0	2027
9A	Zagospodarowanie terenu parku w Pustkowie Żurawskim	3	UG Kobierzyce	Liczba utworzonych/ zmodernizowanych przestrzeni publicznych – 1 szt. (park w Pustkowie Żurawskim)	0	2030

Nr	Tytuł projektu	Cel	Źródło wskaźnika	Wskaźnik produktu	Wartość osiągnięta w 2024 roku	Termin osiągnięcia wskaźnika
10A	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pustków Żurawski	3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt. (boisko przyszkolne)	0	2027
11A	Modernizacja boiska uniwersalnego wielozadaniowego w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	3	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt. (boisko przyszkolne)	0	2027
12A	Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” realizowany na obszarze rewitalizacji.	4	UG Kobierzycze	Liczba wspartych lokali w zakresie efektywności energetycznej – 160 obiektów	24	2026
13A	Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzycze realizowany na obszarze rewitalizacji	4	UG Kobierzycze	Liczba wspartych obiektów w zakresie efektywności energetycznej – 500 obiektów	39	2029
1B	Działania na rzecz seniorów z obszaru rewitalizacji	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	Liczba realizowanych programów wsparcia na rzecz osób zagrożonych marginalizacją – 1 szt.	1	2030
2B	Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem z obszaru rewitalizacji	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	Liczba realizowanych programów wsparcia na rzecz osób zagrożonych marginalizacją – 1 szt.	1	2030
3B	Program motywujący do leczenia osoby z problemem alkoholowym z obszaru rewitalizacji	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	Liczba realizowanych programów wsparcia na rzecz osób zagrożonych marginalizacją – 1 szt.	1	2030
4B	Szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej z obszaru rewitalizacji	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach	Liczba realizowanych programów wsparcia na rzecz osób zagrożonych marginalizacją – 1 szt.	1	2030
5B	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobierzycach	1	UG Kobierzycze	Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt.	0	2028
6B	Warsztaty językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie miejscowości Wierzbice	1	UG Kobierzycze	Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt.	0	2027
7B	Zajęcia z języka angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim	1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt.	0	2027

Nr	Tytuł projektu	Cel	Źródło wskaźnika	Wskaźnik produktu	Wartość osiągnięta w 2024 roku	Termin osiągnięcia wskaźnika
8B	Zajęcia wspierające rozwój uczniów w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	1	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt.	0	2027
9B	Teatr w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	1	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt.	0	2027
10B	Zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	1	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt.	0	2027
11B	Budowa dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej na obszarze rewitalizacji	2	UG Kobierzycze	Długość dróg o poprawionym stanie technicznym (km).	0	2030
12B	Rozbudowa oświetlenia drogowego na obszarze rewitalizacji	2	UG Kobierzycze	Liczba utworzonych punktów świetlnych (szt.).	14	2029
13B	Budowa dróg dla pieszych w miejscowości Małuszów, Biskupice Podgórne	2	UG Kobierzycze	Długość wybudowanych dróg dla pieszych (km).	0,09 km	2027
14B	Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w miejscowości Magnice	2	UG Kobierzycze	Długość dróg o poprawionym stanie technicznym (km).	0	2026
15B	Aleja Topolowa w Magnicach	2	UG Kobierzycze	Długość dróg o poprawionym stanie technicznym (km).	0	2030
16B	Budowa drogi w Magnicach	2	UG Kobierzycze	Długość dróg o poprawionym stanie technicznym (km).	0	2030
17B	Zagospodarowanie terenu szkoły w Kobierzycach	2	UG Kobierzycze	Liczba wspartych miejsc/ obiektów w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 1 miejsce (parking przy szkole).	0	2026
18B	Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów na obszarze rewitalizacji	2	UG Kobierzycze	Długość utworzonych dróg dla rowerów – 2,5 km.	0	2030
19B	Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	2	UG Kobierzycze	Liczba wspartych miejsc/ obiektów w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 1 miejsce (remiza).	0	2027
20B	Wycieczki integrująco-krajoznawcze prowadzone na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji	3	Kobierzycki Ośrodek Kultury	Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt.	0	2027
21B	Integracyjne warsztaty wewnętrzne na obszarze rewitalizacji	3	Kobierzycki Ośrodek Kultury	Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt.	0	2029

Nr	Tytuł projektu	Cel	Źródło wskaźnika	Wskaźnik produktu	Wartość osiągnięta w 2024 roku	Termin osiągnięcia wskaźnika
22B	Cykl warsztatów łączących pokolenia na obszarze rewitalizacji	3	Kobierzycki Ośrodek Kultury	Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt.	0	2027
23B	Budowa świetlicy w Biskupcach Podgórnych	3	UG Kobierzyce	Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt.	0	2026
24B	Budowa świetlicy w Kobierzycach	3	UG Kobierzyce	Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt.	0	2028
25B	Budowa skateparku w miejscowości Wierzbie	3	UG Kobierzyce	Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt.	0	2029
26B	Modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt.	1	2027
27B	Zajęcia taneczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim	3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	Liczba realizowanych programów wsparcia kompetencji i integracji społecznej – 1 szt.	0	2027
28B	Modernizacja ogrodzenia wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	Liczba wspartych miejsc/ obiektów w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 1 miejsce	1	2027
29B	Budowa boiska do siatkówki w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	3	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	Liczba utworzonych/ zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 szt.	0	2030
30B	Opracowanie i zamontowanie tablic informacyjnych o historii miejscowości Tyniec nad Słężą	3	UG Kobierzyce	Liczba programów/ projektów wsparcia dziedzictwa kulturowego – 1 szt.	0	2030
31B	Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze rewitalizacji	4	UG Kobierzyce	Liczba programów/ projektów wsparcia rozwoju terenów zielonych – 1 szt.	1	2030
32B	Przedsięwzięcia proekologiczne i przyrodnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim	4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim	Liczba programów/ projektów edukacji ekologicznej – 1 szt.	1	2027
33B	Przedsięwzięcia proekologiczne i przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim	4	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	Liczba programów/ projektów edukacji ekologicznej – 1 szt.	0	2027

Niniejszy raport ma charakter cząstkowy. Jego głównym zadaniem jest wskazanie stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jak obrazują to wskazane powyżej dane, na koniec 2024 roku spośród wszystkich 46 zaplanowanych zadań (13 zadań podstawowych i 33 przedsięwzięć pozostałych) jedno zadanie zostało w pełni zrealizowane a 25 jest w trakcie realizacji. Pozostało natomiast 20 projektów do realizacji z czego większość jest przewidzianych do realizacji w terminie od 2025 lub 2026 roku.



WÓJT
Piotr Kopeć

Raport sporządziła:

Joanna Szycher

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego

Raport zatwierdził:

Piotr Kopeć

Wójt Gminy Kobierzyce